

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO														
ITEM	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	30 DIAS			60 DIAS			90 DIAS			120 DIAS		
			% período	% Acumulado	R\$	% período	% Acumulado	R\$	% período	% Acumulado	R\$	% período	% Acumulad	R\$
1	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ -		0%	R\$ -	0%	0%	R\$ -		0%	R\$ -		100%	R\$ -
3	REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES	R\$ 4.899,39	50%	50%	R\$ 2.449,69	50%	100%	R\$ 2.449,69	0%	100%	R\$ -	0%	100%	R\$ -
4	PAREDES E PAINÉIS	R\$ 863,55	30%	70%	R\$ 259,07	40%	30%	R\$ 345,42	30%	100%	R\$ 259,07	0%	100%	R\$ -
5	ESQUADRIAS	R\$ 8.831,96	0%	0%	R\$ -	0%	0%	R\$ -	100%	100%	R\$ 8.831,96	0%	100%	R\$ -
6	COBERTURAS	R\$ 17.087,91	25%	25%	R\$ 4.271,98	25%	50%	R\$ 4.271,98	50%	100%	R\$ 8.543,96	0%	100%	R\$ -
7	REVESTIMENTOS INTERNOS	R\$ 813,55	0%	0%	R\$ -	50%	50%	R\$ 406,77	50%	100%	R\$ 406,77	0%	100%	R\$ -
8	REVESTIMENTOS EXTERNOS	R\$ 654,23	0%	0%	R\$ -	50%	50%	R\$ 327,11	50%	100%	R\$ 327,11	0%	100%	R\$ -
9	PINTURA	R\$ 25.145,08	0%	0%	R\$ -	25%	25%	R\$ 6.286,27	25%	25%	R\$ 6.286,27	50%	100%	R\$ 12.572,54
10	PISOS	R\$ 19.473,13	0%	0%	R\$ -	60%	60%	R\$ 11.683,88	40%	100%	R\$ 7.789,25	0%	100%	R\$ -
11	ACABAMENTOS	R\$ 20.188,37	0%	0%	R\$ -	20%	80%	R\$ 4.037,67	40%	40%	R\$ 8.075,35	40%	100%	R\$ 8.075,35
12	INSTALAÇÕES ELÉTRICA	R\$ 3.721,47	0%	0%	R\$ -	50%	50%	R\$ 1.860,73	50%	100%	R\$ 1.860,73	0%	100%	R\$ -
13	INSTALAÇÕES HIDRAULICA/PLUVIAL PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO/ACESSIBILIDADE	R\$ 557,41	0%	0%	R\$ -	0%	0%	R\$ -	50%	50%	R\$ 278,71	50%	100%	R\$ 278,71
14	PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO/ACESSIBILIDADE	R\$ 2.220,56	0%	0%	R\$ -	0%	0%	R\$ -	0%	0%	R\$ -	100%	100%	R\$ 2.220,56
15	COMPLEMENTOS	R\$ 3.731,26	0%	0%	R\$ -	0%	0%	R\$ -	0%	0%	R\$ -	100%	100%	R\$ 3.731,26
	TOTAL OBRA	<b>108.187,87</b>												
	ACUMULADO MÊS				R\$ 6.980,74			R\$ 31.669,53			R\$ 42.659,18			R\$ 26.878,42

Belmonte, 26 de abril de 2022

RODRIGO ALBERTO GRASSIOLI  
ARQUITETO E URBANISTA - CAU A109540-4  
CPF: 892.953.409-06