

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO											
ITEM	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	30 DIAS			60 DIAS			90 DIAS		
			% período	% Acumulado	R\$	% período	% Acumulado	R\$	% período	% Acumulado	R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 8.103,01	100%	100%	R\$ 8.103,01	0%	100%	R\$ -	0%	100%	R\$ -
2	INFRAESTRUTURA	R\$ 13.313,10	100%	100%	R\$ 13.313,10	0%	100%	R\$ -	0%	100%	R\$ -
3	SUPRAESTRUTURA	R\$ 13.481,67	0%	0%	R\$ -	100%	100%	R\$ 13.481,67	0%	100%	R\$ -
4	PAREDES E PAINÉIS	R\$ 13.368,92	50%	50%	R\$ 6.684,46	50%	100%	R\$ 6.684,46	0%	100%	R\$ -
5	ESQUADRIAS	R\$ 6.036,07	0%	0%	R\$ -	0%	0%	R\$ -	100%	100%	R\$ 6.036,07
6	COBERTURAS	R\$ 25.313,18	0%	0%	R\$ -	25%	25%	R\$ 6.328,30	75%	100%	R\$ 18.984,89
7	REVESTIMENTOS INTERNOS	R\$ 4.031,41	0%	0%	R\$ -	50%	50%	R\$ 2.015,70	50%	100%	R\$ 2.015,70
8	REVESTIMENTOS EXTERNOS	R\$ 3.479,51	0%	0%	R\$ -	0%	0%	R\$ -	100%	100%	R\$ 3.479,51
9	PINTURA	R\$ 3.349,69	0%	0%	R\$ -	0%	0%	R\$ -	100%	100%	R\$ 3.349,69
10	PISOS	R\$ 16.376,43	40%	40%	R\$ 6.550,57	60%	100%	R\$ 9.825,86	0%	100%	R\$ -
11	ACABAMENTOS	R\$ 8.248,89	40%	40%	R\$ 3.299,56	20%	60%	R\$ 1.649,78	40%	100%	R\$ 3.299,56
12	INSTALAÇÕES ELÉTRICA	R\$ 9.012,51	10%	10%	R\$ 901,25	50%	60%	R\$ 4.506,26	40%	100%	R\$ 3.605,01
13	INSTALAÇÕES HDROSSANITÁRIA	R\$ 5.571,81	0%	0%	R\$ -	50%	50%	R\$ 2.785,91	50%	100%	R\$ 2.785,91
14	PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIOS	R\$ 188,02	0%	0%	R\$ -	0%	0%	R\$ -	100%	100%	R\$ 188,02
15	COMPLEMENTOS	R\$ 679,21	0%	0%	R\$ -	0%	0%	R\$ -	100%	100%	R\$ 679,21
	TOTAL OBRA	130.553,44									
	ACUMULADO MÊS				R\$ 38.851,95			R\$ 47.277,93			R\$ 44.423,55

Belmonte, 05 de Abril de 2022

INDIANARA FOLLMANN
 Responsável Técnico CAU A1048309
 C.P.F. 076.472.999-30