

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO											
ITEM	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	30 DIAS			60 DIAS			90 DIAS		
			% período	% Acumulado	R\$	% período	% Acumulado	R\$	% período	% Acumulado	R\$
1	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 1.331,01	100%	100%	R\$ 1.331,01	0%	100%	R\$ -	0%	100%	R\$ -
2	REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES	R\$ 965,48	100%	100%	R\$ 965,48	0%	100%	R\$ -	0%	100%	R\$ -
3	INFRAESTRUTURA	R\$ 5.610,09	100%	100%	R\$ 5.610,09	0%	100%		0%	100%	R\$ -
4	SUPRAESTUTURA	R\$ 8.406,92	20%	20%	R\$ 1.681,38	80%	100%	R\$ 6.725,53	0%	100%	R\$ -
5	PAREDES E PAINÉIS	R\$ 7.780,37	50%	0%	R\$ 3.890,19	50%	30%	R\$ 3.890,19	0%	100%	R\$ -
6	ESQUADRIAS	R\$ 6.297,92	0%	0%	R\$ -	50%	50%	R\$ 3.148,96	50%	100%	R\$ 3.148,96
7	COBERTURAS	R\$ 10.856,61	0%	0%	R\$ -	25%	75%	R\$ 2.714,15	75%	100%	R\$ 8.142,46
8	REVESTIMENTOS INTERNOS	R\$ 6.088,04	0%	0%	R\$ -	50%	50%	R\$ 3.044,02	50%	100%	R\$ 3.044,02
9	REVESTIMENTOS EXTERNOS	R\$ 793,67	0%	0%	R\$ -	0%	100%	R\$ -	100%	100%	R\$ 793,67
10	PINTURA	R\$ 1.460,82	0%	0%	R\$ -	60%	60%	R\$ 876,49	40%	100%	R\$ 584,33
11	PISOS	R\$ 4.809,54	0%	0%	R\$ -	60%	80%	R\$ 2.885,72	40%	40%	R\$ 1.923,82
12	FORRO E ABAS	R\$ 4.835,35	0%	0%	R\$ -	50%	50%	R\$ 2.417,68	50%	100%	R\$ 2.417,68
13	INSTALAÇÕES ELÉTRICA	R\$ 3.541,99	30%	30%	R\$ 1.062,60	70%	100%	R\$ 2.479,39	0%	100%	R\$ -
14	INSTALAÇÕES HIDRAULICA/SANITÁRIA	R\$ 9.840,24	0%	0%	R\$ -	80%	20%	R\$ 7.872,19	20%	100%	R\$ 1.968,05
15	INCÊNDIO/ACESSIBILIDADE	R\$ 2.296,33	0%	100%	R\$ -	0%	100%	R\$ -	100%	100%	R\$ 2.296,33
16	LOUÇAS E APARELHOS	R\$ 3.456,04	50%	100%	R\$ 1.728,02	50%	100%	R\$ 1.728,02	0%	100%	R\$ -
17	FECHAMENTO PAREDE ALUZINDO	R\$ 7.593,76	100%	0%	R\$ 7.593,76	0%	100%	R\$ -	0%	100%	R\$ -
18	COMPLEMENTOS	R\$ 328,28	0%	100%	R\$ -	0%	100%	R\$ -	100%	100%	R\$ 328,28
	<b>TOTAL OBRA</b>	<b>86.292,46</b>									
	<b>ACUMULADO MÊS</b>				R\$ 23.862,54			R\$ 37.782,35			R\$ 24.647,58

Belmonte, 30 de junho de 2022

\_\_\_\_\_  
 RODRIGO ALBERTO GRASSIOLI  
 ARQUITETO E URBANISTA - CAU A109540-4  
 CPF: 892.953.409-06