

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO											
ITEM	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	30 DIAS			60 DIAS			90 DIAS		
			% período	% Acumulado	R\$	% período	% Acumulado	R\$	% período	% Acumulado	R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 785,68	100%	100%	R\$ 785,68	0%	100%	R\$ -	0%	100%	R\$ -
2	INFRAESTRUTURA	R\$ 208,85	100%	100%	R\$ 208,85	0%	100%	R\$ -	0%	100%	R\$ -
3	SUPRAESTRUTURA	R\$ 10.376,20	100%	100%	R\$ 10.376,20	0%	100%	R\$ -	0%	100%	R\$ -
4	PISOS	R\$ 152.421,67	40%	40%	R\$ 60.968,67	60%	100%	R\$ 91.453,00	0%	100%	R\$ -
5	INSTALACOES ELETRICAS	R\$ 121.245,68	30%	30%	R\$ 36.373,70	30%	60%	R\$ 36.373,70	40%	100%	R\$ 48.498,27
6	COMPLEMENTOS	R\$ 50.462,74	0%	0%	R\$ -	0%	0%	R\$ -	100%	100%	R\$ 50.462,74
	<b>TOTAL OBRA</b>	<b>335.500,82</b>									
	<b>ACUMULADO MÊS</b>				<b>R\$ 108.713,10</b>			<b>R\$ 127.826,70</b>			<b>R\$ 98.961,01</b>

\_\_\_\_\_  
 INDIANARA FOLLMANN  
 Responsável Técnico CAU A1048309  
 C.P.F. 076.472.999-30