

**CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO**

ITEM	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		150 DIAS		180 DIAS							
			% período	% Acumu	R\$	% período	% Acumul	R\$	% período	% Acumulado	R\$	% período	% Acumu	R\$	% período	% Acumu	R\$			
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 2.763,25	100%	100%	R\$ 2.763,25	0%	100%	R\$ -	0%	100%	R\$ -	0%	100%	R\$ -	0%	100%	R\$ -	0%	100%	R\$ -
2	INFRAESTRUTURA	R\$ 97.576,14	50%	50%	R\$ 48.788,07	50%	100%	R\$ 48.788,07	0%	100%	R\$ -	0%	100%	R\$ -	0%	100%	R\$ -	0%	100%	R\$ -
3	SUPRAESTRUTURA	R\$ 35.063,06	0%	0%	R\$ -	0%	0%	R\$ -	100%	100%	R\$ 35.063,06	0%	100%	R\$ -	0%	100%	R\$ -	0%	100%	R\$ -
4	PAREDES E PAINEIS	R\$ 26.188,31	0%	0%	R\$ -	0%	0%	R\$ -	100%	100%	R\$ 26.188,31	0%	100%	R\$ -	0%	100%	R\$ -	0%	100%	R\$ -
5	ESQUADRIAS	R\$ 15.039,92	0%	0%	R\$ -	0%	0%	R\$ -	0%	0%	R\$ -	0%	0%	R\$ -	100%	100%	R\$ 15.039,92	0%	100%	R\$ -
6	COBERTURAS	R\$ 9.554,43	0%	0%	R\$ -	0%	0%	R\$ -	0%	0%	R\$ -	100%	100%	R\$ 9.554,43	0%	100%	R\$ -	0%	100%	R\$ -
7	REVESTIMENTOS INTERNOS	R\$ 8.169,59	0%	0%	R\$ -	0%	0%	R\$ -	0%	0%	R\$ -	100%	100%	R\$ 8.169,59	0%	100%	R\$ -	0%	100%	R\$ -
8	REVESTIMENTOS EXTERNOS	R\$ 9.886,59	0%	0%	R\$ -	0%	0%	R\$ -	0%	0%	R\$ -	100%	100%	R\$ 9.886,59	0%	100%	R\$ -	0%	100%	R\$ -
9	PINTURA	R\$ 14.852,96	0%	0%	R\$ -	0%	0%	R\$ -	0%	0%	R\$ -	0%	0%	R\$ -	60%	60%	R\$ 8.911,77	40%	100%	R\$ 5.941,18
10	PISOS	R\$ 12.865,51	0%	0%	R\$ -	0%	0%	R\$ -	0%	0%	R\$ -	0%	0%	R\$ -	100%	100%	R\$ 12.865,51		100%	R\$ -
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICA	R\$ 15.200,44	0%	0%	R\$ -	20%	20%	R\$ 3.040,09	0%	20%	R\$ -	50%	70%	R\$ 7.600,22	0%	70%	R\$ -	30%	100%	R\$ 4.560,13
12	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R\$ 2.096,81	0%	0%	R\$ -	20%	20%	R\$ 419,36	0%	20%	R\$ -	20%	40%	R\$ 419,36	0%	40%	R\$ -	60%	100%	R\$ 1.258,09
13	INSTALAÇÕES DE ESGOTO E ÁGUAS PLUVIAIS	R\$ 10.228,24	0%	0%	R\$ -	0%	0%	R\$ -	0%	0%	R\$ -	20%	20%	R\$ 2.045,65	30%	50%	R\$ 3.068,47	50%	100%	R\$ 5.114,12
14	LOUÇAS E METAIS	R\$ 11.765,36	0%	0%	R\$ -	0%	0%	R\$ -	0%	0%	R\$ -	0%	0%	R\$ -	0%	0%	R\$ -	100%	100%	R\$ 11.765,36
15	COMPLEMENTOS	R\$ 1.270,54	0%	0%	R\$ -	0%	0%	R\$ -	0%	0%	R\$ -	0%	0%	R\$ -	0%	0%	R\$ -	100%	100%	R\$ 1.270,54
	<b>TOTAL OBRA</b>	<b>272.521,16</b>																		
	<b>ACUMULADO MÊS</b>				R\$ 51.551,32			R\$ 52.247,52			R\$ 61.251,37			R\$ 37.675,85			R\$ 39.885,68			R\$ 29.909,43

Belmonte, 12 de junho de 2022

\_\_\_\_\_  
 INDIANARA FOLLMANN  
 Responsável Técnico CAU A1048309  
 C.P.F. 076.472.999-30