

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

OBRA:		CONTEINER						
END:		BELMONTE						
DATA:		05/08/2021						
ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL	Mês 01		Mês 02		Totais	
			Valor R\$	%	Valor R\$	%	Valor Acumulado R\$	%
01	SUPRAESTRUTURA	3.007,54	3.007,54	100,00%	0,00	0,00%	3.007,54	1,68%
02	INFRAESTUTURA	3.060,35	3.060,35	100,00%	0,00	0,00%	3.060,35	1,71%
03	CONTAINER	132.462,00	132.462,00	100,00%	0,00	0,00%	132.462,00	73,85%
04	PISO	8.808,66	0,00	0,00%	8.808,66	100,00%	8.808,66	4,91%
05	ESQUADRIAS	18.069,86	0,00	0,00%	18.069,86	100,00%	18.069,86	10,07%
06	ACESSIBILIDADE	3.666,57	0,00	0,00%	3.666,57	100,00%	3.666,57	2,04%
07	HIDROSSANITÁRIO	1.931,49	0,00	0,00%	1.931,49	100,00%	1.931,49	1,08%
08	ELÉTRICO	7.833,57	0,00	0,00%	7.833,57	100,00%	7.833,57	4,37%
09	PPCI	416,61	0,00	0,00%	416,61	100,00%	416,61	0,23%
10	LIMPEZA	119,22	0,00	0,00%	119,22	100,00%	119,22	0,07%
Valor Simples		179.375,86	138.529,89	77,23%	40.845,98	22,77%		
Valor Acumulado		179.375,86	138.529,89	77,23%	179.375,86	100,00%	179.375,86	100,00%

BELMONTE, 05 DE AGOSTO DE 2021

FRANCIELE PANCOTTE
ARQUITETA E URBANISTA
CAU SC 88378-6