



**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**  
(SELECIONAR)

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº SICONV</b> 0	<b>PROponente TOMADOR</b> Município de Belmonte/SC	<b>ApELIDO EMPREENHIMENTO</b> CALÇAMENTO	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> Pavimentação em pedras irregulares de basalto (calçamento), dren:
-------------------------	-----------------------	---	---	---

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				05/21	06/21	07/21	08/21	09/21	10/21	11/21	12/21	01/22	02/22
1.	Pavimentação em pedras irregulares de bas	162.676,31	% Período:	16,79%	22,54%	18,82%	20,93%	20,93%					
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	847,41	% Período:	100,00%									
1.2.	DRENAGEM PLUVIAL	52.924,03	% Período:	50,00%	50,00%								
1.3.	PAVIMENTAÇÃO	102.033,20	% Período:		10,00%	30,00%	30,00%	30,00%					
1.4.	SINALIZAÇÃO VIARIA	6.871,67	% Período:				50,00%	50,00%					
<b>Total: R\$ 162.676,31</b>				%:	16,79%	22,54%	18,82%	20,93%	20,93%				
				Repasso:	-	-	-	-	-				
Período:				Contrapartida:	27.309,43	36.665,33	30.609,96	34.045,80	34.045,79				
				Outros:	-	-	-	-	-				
				Investimento:	27.309,43	36.665,33	30.609,96	34.045,80	34.045,79				
Acumulado:				%:	16,79%	39,33%	58,14%	79,07%	100,00%				
				Repasso:	-	-	-	-	-				
				Contrapartida:	27.309,43	63.974,76	94.584,72	128.630,52	162.676,31				
				Outros:	-	-	-	-	-				
				Investimento:	27.309,43	63.974,76	94.584,72	128.630,52	162.676,31				

Belmonte/SC

Local

segunda-feira, 25 de abril de 2022

Data

Responsável Técnico

Nome: Rodrigo Alberto Grassioli

CREA/CAU: CAU/SC A109540-4

ART/RRT:



**CRONOGRAMA FÍSICO**  
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE TOMADOR Município de Belmonte/SC	agem pluvial €
------------------	----------------	--	----------------

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	11	12
				03/22	04/22
1.	Pavimentação em pedras irregulares de bas	162.676,31	% Período:		
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	847,41	% Período:		
1.2.	DRENAGEM PLUVIAL	52.924,03	% Período:		
1.3.	PAVIMENTAÇÃO	102.033,20	% Período:		
1.4.	SINALIZAÇÃO VIARIA	6.871,67	% Período:		
<b>Total: R\$ 162.676,31</b>					
		Período:	%:		
			Repasso:		
			Contrapartida:		
			Outros:		
			<b>Investimento:</b>		
		Acumulado:	%:		
			Repasso:		
			Contrapartida:		
			Outros:		
			<b>Investimento:</b>		

Belmonte/SC

Local

segunda-feira, 25 de abril de 2022

Data