



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELMONTE

Obra:	Barração Pre Moldado e Varanda Pré Moldada		
Endereço 01:	Linha Área Industrial, Belmonte – SC		
Endereço 02 :	Linha Santo Isidoro, Belmonte – SC		
Proprietário:	Município de Belmonte	CNPJ:	80.912.108/0001-90
Responsável Técnico:	Rodrigo Alberto Grassioli	CPF:	892.953.409-06
Metragem: Área	Barracão = 288,00m ² (2 unidades) Varanda = 198,00m ² (1 unidades)	BDI 01	BDI 02
			0,00%

Item	Fonte	01/2024	Serviço	Unid.	Quanti.	Custo unitário (R\$)	Custo total (R\$)	Custo total
1			INFRAESTRUTURA					
1.1	Cotação barracão 12x24		ESTRUTURA PRÉ-FABRICADA CONTENTO: 14 PILARES DE CONCRETO PRÉ-FABRICADO SEÇÃO 0,20X0,0,25X7,2M ; 14 SAPATAS COM COM SEÇÃO VARIABEIS PROFUNDIDADE MÁXIMA 1,30M, 14 VIGAS TESOURAS EM CONCRETO PRÉ MOLDADO. COBERTURA COM ALUZINCO SIMPLES ESPESSURA 0,43MM ; 24 DE PERFIS (P U/E 15X40X100X40X15x480); 48 DE PERFIS (P U/E 15X40X100X40X15x400)TIRANTES; CONTRAVENTAMENTOS; PARAFUSOS E DEMAIS ACESSÓRIOS PARA MONTAGEM DA ESTRUTURA (CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO) COM PLACA DE OBRA	UNID	2,00	R\$ 99.612,00	R\$ 199.224,00	R\$ 199.224,00
1.2	Cotação varanda 9x21,30		ESTRUTURA PRÉ-FABRICADA CONTENTO: 5 PILARES DE CONCRETO PRÉ-FABRICADO SEÇÃO 0,20X0,0,25X7,2M ; 5 SAPATAS COM COM SEÇÃO VARIABEIS PROFUNDIDADE MÁXIMA 1,30M, 5VIGAS TESOURAS EM CONCRETO PRÉ MOLDADO, COBERTURA COM ALUZINCO SIMPLES ESPESSURA 0,43MM ; 28 PERFIS (P U/E 15X40X100X40X15x400)TIRANTES; CONTRAVENTAMENTOS; PARAFUSOS E DEMAIS ACESSÓRIOS PARA MONTAGEM DA ESTRUTURA (CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO) COM PLACA DE OBRA	unid	1	R\$ 55.700,00	R\$ 55.700,00	R\$ 55.700,00
VALOR TOTAL							R\$ 254.924,00	

Nota técnica Para fins de calculo e orçamento foram utilizados cotação de mercado

Belmonte, 05 de fevereiro de 2024

RODRIGO ALBERTO GRASSIOLI
ARQUITETO E URBANISTA - CAU A109540-4
CPF: 892.953.409-06