



Fundo Nacional
de Desenvolvimento
da Educação

Ministério da Educação

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: Cobertura quadra poliesportiva: 19x33m= 627 m²

PROP: Município de Belmonte - SC

BDI Adotato 21,45%

LOCAL: Rua Europa

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	Peso %	VALOR DA OBRA E SRVÇOS R\$	Meses								TOTAL	
				1		2		3		4		%	R\$
				%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1,39%	R\$ 6.732,00	100,00	R\$ 6.732,00		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100%	R\$ 6.732,00
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	0,64%	R\$ 3.077,49	100,00	R\$ 3.077,49		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100%	R\$ 3.077,49
3	FUNDAÇÃO	12,03%	R\$ 58.183,08	25,00	R\$ 14.545,77	75,00	R\$ 43.637,31		R\$ -		R\$ -	100%	R\$ 58.183,08
4	PISO	10,76%	R\$ 52.062,98		R\$ -	10,00	R\$ 5.206,30	40,00	R\$ 20.825,19	50,00	R\$ 26.031,49	100%	R\$ 52.062,98
5	SUPRAESTRUTURA	16,95%	R\$ 81.993,26		R\$ -	25,00	R\$ 20.498,32	75,00	R\$ 61.494,95		R\$ -	100%	R\$ 81.993,26
6	COBERTURA	45,37%	R\$ 219.513,49		R\$ -		R\$ -	50,00	R\$ 109.756,74	50,00	R\$ 109.756,74	100%	R\$ 219.513,49
7	DREANAGEM PLUVIAL	2,09%	R\$ 10.125,12		R\$ -		R\$ -	50,00	R\$ 5.062,56	50,00	R\$ 5.062,56	100%	R\$ 10.125,12
8	PINTURA	7,39%	R\$ 35.735,80		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100,00	R\$ 35.735,80	100%	R\$ 35.735,80
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220/380V	2,94%	R\$ 14.238,92		R\$ -		R\$ -	25,00	R\$ 3.559,73	75,00	R\$ 10.679,19	100%	R\$ 14.238,92
10	SERVIÇOS FINAIS	0,45%	R\$ 2.156,50		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100,00	R\$ 2.156,50	100%	R\$ 2.156,50
													R\$ 483.818,63
	TOTAL SIMPLES	100,00%	R\$ 483.818,63	5,03	R\$ 24.355,26	14,33	R\$ 69.341,92	41,48	R\$ 200.699,17	39,15	R\$ 189.422,28		
	TOTAL ACUMULADO		R\$ 483.818,63	5,03	R\$ 24.355,26	19,37	R\$ 93.697,18	60,85	R\$ 294.396,35	100,00	R\$ 483.818,63		

Belmonte - SC, 19 de Outubro de 2021

Município de Belmonte - SC

CNPJ: 80.912.108/0001-90

Franciele Pancotte

Arquiteta e Urbanista
CAU SC A88378-6