



Obra: Revitalização Praça Municipal Belmonte  
Endereço: Santos Dumont- Santa Catarina, Belmonte-SC  
Proprietário: Município de Belmonte SC  
Responsável técnico: Rodrigo Alberto Grassioli  
Metragem: 3.052,57  
SINAP - N DES JUNHO 2023 / SEINFRA/ SIE/ DEINFRA

CNPJ :80912108000190  
CPF: 892.953.409-06  
BDI 22,39%

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		150 DIAS		180 DIAS				
			% período	% Acumulado	R\$	% período	% Acumulado	R\$	% período	% Acumulado	R\$	% período	% Acumulado	R\$	% período	% Acumulado	R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 2.888,35	100%	100%	R\$ 2.888,35	0%	100%	R\$ -	0%	100%	R\$ -	0%	100%	R\$ -	0%	100%	R\$ -
2	INFRAESTRUTURA	R\$ 44.499,23	100%	100%	R\$ 44.499,23	0%	100%	R\$ -	0%	100%	R\$ -	0%	100%	R\$ -	0%	100%	R\$ -
3	SUPRAESTRUTURA	R\$ 45.501,76	40%	40%	R\$ 18.200,71	60%	100%	R\$ 27.301,06	0%	100%	R\$ -	0%	100%	R\$ -	0%	100%	R\$ -
4	PAREDES E PAINÉIS	R\$ 32.793,09	0%	0%	R\$ -	60%	60%	R\$ 19.675,85	40%	100%	R\$ 13.117,24	0%	100%	R\$ -	0%	100%	R\$ -
5	ESQUADRIAS	R\$ 12.893,74	0%	0%	R\$ -	0%	0%	R\$ -	0%	0%	R\$ -	100%	100%	R\$ 12.893,74	0%	100%	R\$ -
6	COBERTURAS	R\$ 8.968,79	0%	0%	R\$ -	40%	40%	R\$ 3.587,51	60%	100%	R\$ 5.381,27	0%	100%	R\$ -	0%	100%	R\$ -
7	REVESTIMENTOS INTERNOS	R\$ 19.712,77	0%	0%	R\$ -	0%	0%	R\$ -	70%	70%	R\$ 13.798,94	30%	100%	R\$ 5.913,83	0%	100%	R\$ -
8	REVESTIMENTOS EXTERNOS	R\$ 21.347,47	0%	0%	R\$ -	0%	0%	R\$ -	40%	40%	R\$ 8.538,99	60%	100%	R\$ 12.808,48	0%	100%	R\$ -
9	PINTURA	R\$ 17.315,49	0%	0%	R\$ -	0%	0%	R\$ -	0%	0%	R\$ -	0%	100%	R\$ 17.315,49	0%	100%	R\$ -
10	PISOS	R\$ 9.328,96	0%	0%	R\$ -	25%	25%	R\$ 2.332,24	25%	50%	R\$ 2.332,24	25%	75%	R\$ 2.332,24	25%	100%	R\$ 2.332,24
11	INST. S ELETRICAS	R\$ 97.327,54	10%	10%	R\$ 9.732,75	15%	25%	R\$ 14.599,13	15%	40%	R\$ 14.599,13	20%	60%	R\$ 19.465,51	40%	100%	R\$ 38.931,02
12	INST. HIDRAULICAS	R\$ 3.455,45	0%	0%	R\$ -	25%	25%	R\$ 863,86	50%	75%	R\$ 1.727,73	25%	100%	R\$ 863,86	0%	100%	R\$ -
13	INST. SANITÁRIAS E PLUVIAIS	R\$ 10.613,93	0%	0%	R\$ -	40%	40%	R\$ 4.245,57	20%	60%	R\$ 2.122,79	0%	60%	R\$ -	40%	100%	R\$ 4.245,57
14	LOUCAS E METAIS	R\$ 13.709,26	0%	0%	R\$ -	40%	0%	R\$ -	0%	0%	R\$ -	0%	100%	R\$ 13.709,26	0%	100%	R\$ -
1	INFRAESTRUTURA	R\$ 118,80	50%	50%	R\$ 59,40	50%	100%	R\$ 59,40	0%	100%	R\$ -	0%	100%	R\$ -	0%	100%	R\$ -
2	SUPRAESTRUTURA	R\$ 36.252,80	0%	0%	R\$ -	0%	0%	R\$ -	60%	60%	R\$ 21.751,68	40%	100%	R\$ 14.501,12	0%	100%	R\$ -
3	PISOS	R\$ 168.446,54	0%	0%	R\$ -	10%	90%	R\$ 16.844,65	10%	80%	R\$ 16.844,65	20%	60%	R\$ 33.689,31	30%	90%	R\$ 50.533,96
4	PINTURA	R\$ 8.611,70	0%	0%	R\$ -	0%	0%	R\$ -	0%	0%	R\$ -	0%	40%	R\$ 3.444,68	60%	100%	R\$ 5.167,02
5	COMPLEMENTOS	R\$ 22.948,74	0%	0%	R\$ -	0%	0%	R\$ -	0%	0%	R\$ -	0%	0%	R\$ -	100%	100%	R\$ 22.948,74
TOTAL OBRA		576.734,41															
ACUMULADO MÊS					R\$ 75.380,44			R\$ 89.509,29			R\$ 100.214,64			R\$ 102.468,09			R\$ 130.512,22

Belmonte SC 15 de julho de 2023

RODRIGO ALBERTO GRASSIOLI  
ARQUITETO E URBANISTA - CAU A109540-4  
CPF.: 892.953.409-06