

Obra: Reforma Secretaria Saúde e Unidade Basica de Saúde
Endereço: Esq Rua Borges de Medeiros com Rua Jesus de Baiataca
Proprietário: Municipio de Belmonte SC
Responsável Técnico: Marcelo Luiz Gnatta
Metragem: Área Total Construção: 867,00m²

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO														
ITEM	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	30 DIAS			60 DIAS			90 DIAS			120 DIAS		
			% período	% Acumulado	R\$	% período	% Acumulado	R\$	% período	% Acumulado	R\$	% período	% Acumulad	R\$
1	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 1.157,90	100%	100%	R\$ 1.157,90	0%	100%	R\$ -	0%	100%	R\$ -	0%	100%	R\$ -
2	REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES	R\$ 6.036,25	100%	100%	R\$ 6.036,25	0%	100%	R\$ -	0%	100%	R\$ -	0%	100%	R\$ -
3	ESCADARIA	R\$ 13.879,12	30%	30%	R\$ 4.163,74	30%	60%	R\$ 4.163,74	40%	100%	R\$ 5.551,65	0%	100%	R\$ -
4	REFORMA LAVANDERIA e BANHEIRO - COBERTURA ENTRE OS BLOCOS	R\$ 38.481,99	20%	20%	R\$ 7.696,40	50%	100%	R\$ 19.241,00	30%	100%	R\$ 11.544,60	0%	100%	R\$ -
5	PISOS - REFORMAS CALÇADAS	R\$ 8.545,82	30%	0%	R\$ 2.563,75	20%	0%	R\$ 1.709,16	0%	100%	R\$ -	50%	100%	R\$ 4.272,91
6	COBERTURAS	R\$ 32.580,98	50%	50%	R\$ 16.290,49	50%	100%	R\$ 16.290,49	0%	100%	R\$ -	0%	100%	R\$ -
7	PINTURA	R\$ 67.785,15	0%	0%	R\$ -	0%	0%	R\$ -	50%	50%	R\$ 33.892,57	50%	100%	R\$ 33.892,57
8	ESQUADRIAS	R\$ 2.220,90	0%	0%	R\$ -	25%	75%	R\$ 555,23	75%	100%	R\$ 1.665,68	0%	100%	R\$ -
9	LOUÇAS E METAIS	R\$ 7.524,03	0%	0%	R\$ -	0%	0%	R\$ -	0%	0%	R\$ -	100%	100%	R\$ 7.524,03
10	REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES	R\$ 3.956,52	0%	0%	R\$ -	60%	80%	R\$ 2.373,91	40%	40%	R\$ 1.582,61	0%	100%	R\$ -
11	COBERTURAS	R\$ 62.509,56	0%	0%	R\$ -	50%	50%	R\$ 31.254,78	50%	100%	R\$ 31.254,78	0%	100%	R\$ -
12	ESQUADRIAS	R\$ 4.319,12	0%	0%	R\$ -	0%	0%	R\$ -	100%	100%	R\$ 4.319,12	0%	100%	R\$ -
13	PISOS	R\$ 7.730,56	30%	30%	R\$ 2.319,17	0%	0%	R\$ -	30%	60%	R\$ 2.319,17	40%	100%	R\$ 3.092,22
14	PINTURA UNIDADE BASICA DE SAÚDE	R\$ 15.931,52	0%	0%	R\$ -	0%	0%	R\$ -	0%	0%	R\$ -	100%	100%	R\$ 15.931,52
15	LOUÇAS E METAIS	R\$ 7.524,03	0%	0%	R\$ -	0%	0%	R\$ -	0%	0%	R\$ -	100%	100%	R\$ 7.524,03
16	COMPLEMENTOS	R\$ 922,51	0%	0%	R\$ -	0%	0%	R\$ -	0%	0%	R\$ -	100%	100%	R\$ 922,51
	TOTAL OBRA	281.105,94												
	ACUMULADO MÊS				R\$ 40.227,68			R\$ 75.588,30			R\$ 92.130,16			R\$ 73.159,79

Belmonte - SC, 07 dezembro de 2023

Marcelo Luiz Gnatta
Arquiteto e Urbanista
CPF: 061.175.769-94